

Opis do informacji do BIOZ

Zakres robót objętych informacją dotyczy inst wod-kan, c.w i c.o.
dla projektowanej modernizacji budynku świetlicy gminnej
w Lesznej Górnej, ul. Główna 54, gmina Goleszów

1. Zakres prac na terenie budowy:

- ułożenie rur kanalizacyjnych na odcinkach wymagających uzupełnienia w stosunku do istniejącej kanalizacji – prowadzenie rur w posadzkach i po ścianie budynku
- montaż przewodów wodociągowych od wodomierza do przyborów sanitarnych po ścianie budynku i w posadzkach-wymiana przewodów stalowych na rury PP
- montaż kotłów gazowych wiszących i podgrzewaczy ciepłej wody w kotłowni oraz ułożenie przewodów ciepłej wody i cyrkulacji po ścianie i w posadzce do przyborów sanitarnych w budynku
- „biały montaż”,-zamontowanie urządzeń sanitarnych
- montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur tworzywowych i grzejników płytowych – prowadzenie dwóch pionów grzewczych i rozprowadzenie przewodów w posadzkach na każdej kondygnacji
- wykonanie izolacji wszystkich rur instalacyjnych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek świetlicy jest istniejący i znajduje się w strefie zabudowanej domkami jednorodzinnymi.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie

Budynek posiada wszystkie przyłącza instalacyjne dla potrzeb modernizacji. Wszystkie prace montażowe odbywać się będą wewnątrz obiektu. Nie będzie również zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych

4. Wskazanie zagrożenia podczas realizacji robót

Brak elementów zagospodarowania działki mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- prace wykonywane na terenie obiektu przy układaniu przewodów kanalizacyjnych oraz wodociągowych w obiekcie nie stanowią zagrożenia.
- prace związane z montażem przyborów sanitarnych i armatury nie stanowią zagrożenia
- zakres robót instalacyjnych nie będzie trwał dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie przy nich zatrudnionych więcej niż 20 pracowników a pracochłonność nie przekracza 500 osobodni.